














Utförandeintyg/entreprenörsrapport

Fastighetsbeteckning	Sökande/fastighetsägare
Beslutsdatum för tillståndet	Diarienummer
Entreprenör (företag/firma)	Ansvarig utförare
Telefon (entreprenör)	E-post (entreprenör)


Kontrollpunkter (Ska fyllas i av den som har utfört avloppsanläggningen. Fyll i nedan vad som är aktuellt för anläggningen. Delar som är markerade med symbolen  ska fotograferas. Notera att vissa anläggningsdelar kan inkluderas i ett och samma foto).


Rörledningar	<p>Ledningar mellan byggnad och avloppsanläggning</p> <p>Nya ledningar har lagts på ett fackmannamässigt sätt avseende storlek, material, lutning, täthet osv. </p> <p><input type="checkbox"/> Ledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras. </p> <p>Befintliga ledningar mellan byggnad och avloppsanläggning har använts.</p> <p>Om befintliga ledningar har använts, hur har kontroll av skick och täthet gjorts?</p> <hr/>
Allmänt	<p>Inget ovidkommande vatten leds till anläggningen (dag- dränerings- eller backspolningsvatten från reningsfilter).</p> <p><input type="checkbox"/> Anläggningen är tät fram till utsläppspunkten.</p>

Slamavskiljare	<p>Ny slamavskiljare <input type="checkbox"/> CE-märkt (utvändig märkning): </p> <p>Fabrikat/modell: _____</p> <p>Material: _____ Våtvoly: _____ m³</p> <p>Förankring: T-rör (eller motsvarande): </p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/></p> <p>Ja. Ange hur: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>_____</p>
Slamavskiljare	<p>Befintlig slamavskiljare <input type="checkbox"/> CE-märkt (utvändig märkning): </p> <p>Fabrikat/modell: _____</p> <p>Installationsår: _____ Våtvoly: _____ m³</p> <p>Material: _____</p> <p>Brunnens täthet har kontrollerats: T-rör (eller motsvarande): </p> <p>Nej <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/></p> <p>Ja. Ange hur: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>_____</p>
Pumpanläggning	<p>Pump <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Larm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
Minireningsverk/ Bioreningsverk	<p>Fabrikat/modell: _____</p> <p>Material: _____</p> <p>CE-märkt (utvändig märkning): </p> <p>Drift-/funktionslarm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Våtvoly: _____ m³</p> <p>Kemikalier påfyllt? Kemdoserare injusterad?</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Förankring: </p> <p>Nej <input type="checkbox"/></p> <p>Ja. Ange hur: _____</p>

	<p>Integrerad slamavskiljare, ange våtvolymer: _____ m³</p> <p>Finns anslag vid verket som visar vilka delar som ska slamtömmas? </p> <p>Ja Nej</p> <p>Integrerad pump</p> <p>Finns möjlighet till provtagning på utgående vatten från anläggningen? </p> <p>Ja Nej</p>
Efterpolering/ efterbehandling	<p><input type="checkbox"/> UV-enhet  <input type="checkbox"/> Fosforfilter/fosforfälla, storlek _____ kg </p> <p>Infiltration, typ:</p> <p>Normal <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Förstärkt</p> <p>Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell:</p> <p>_____</p> <p>Fördelningsbrunn  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Bäddens längd _____ m Bäddens bredd _____ m</p> <p>Bäddens totala spridningsyta  _____ m²</p> <p>Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler  _____</p> <p>Längd per ledning _____ m Antal luftningsrör  _____</p> <p>Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället _____ m</p> <p>Grundvattenrör  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m</p> <p>Spridningslager:</p> <p><i>Tvättad makadam/singel</i></p> <p>Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm</p> <p>Förstärkningslager:</p>

Markbäddssand

Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm

Täckning  Fiberduk Annat (ange vad):

Markisolering, ange typ: _____

Tjocklek: _____ cm

Markbädd, typ:

Normal Upplyft Tät


Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell:


Fördelningsbrunn  Ja Nej


Bäddens längd _____ m Bäddens bredd _____ m

Bäddens totala spridningsyta  _____ m²

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler  _____

Längd per ledning _____ m Antal luftningsrör  _____

Antal dräneringsledningar/opsamlingsledningar  _____

Längd per ledning _____ m Antal luftningsrör  _____

Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället


_____ m

Grundvattenrör  Ja Nej

Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m


Spridningslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm


Förstärkningslager:

Tvättad markbäddssand

Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm


Övergångslager:


Tvättad finsingel


Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm


Dräneringslager:

Tvättad makadam/singel

Fraktion _____ Tjocklek  _____ cm

Tätning  Tät markduk i botten och på sidorna Annat (ange vad):

Utloppsbrunn/provtagningsbrunn  Ja Nej


Täckning  Fiberduk Annat (ange vad):

Markisolering, ange typ: _____

Tjocklek: _____ cm

Utsläpp till recipient  (ange vad/vilken):

Resorptionsdike (täckt dike):

Yta  _____ m² Antal spridningsledningar  _____

Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället

_____ m

Grundvattenrör  Ja Nej

Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m

Spridningslager:

Tvättad makadam/singel



	Fraktion _____ Tjocklek _____ cm Täckning <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fiberduk <input type="checkbox"/> Annat (ange vad): _____ Markisolering, ange typ: _____ Tjocklek: _____ cm Biofilterdike (öppet dike): Yta <input checked="" type="checkbox"/> _____ m ² Antal plantor <input checked="" type="checkbox"/> _____ Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället _____ m Grundvattenrör <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Schaktbottens avstånd till underliggande berg _____ m <input type="checkbox"/> Översilning: Yta <input checked="" type="checkbox"/> _____ m ² Nödavlopp <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Spridningslager: <i>Tvättad makadam/singel</i> Fraktion _____ Tjocklek <input checked="" type="checkbox"/> _____ cm Våtmark/damm: Yta <input checked="" type="checkbox"/> _____ m ² Antal plantor <input checked="" type="checkbox"/> _____ Annat <input checked="" type="checkbox"/> (ange vad):
--	---

Avloppsanläggningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fylla i)

Är utförd på ett fackmannamässigt sätt och placerad enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut (Översiktsbild på anläggningen med ansluten byggnad i bakgrund).


Är utförd på ett fackmannamässigt sätt enligt läggningens anvisningar från tillverkaren.

Avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Anläggningen färdigställd (datum)	Entreprenörens underskrift
-----------------------------------	----------------------------

Detta dokument och foton behöver insändas till miljö- och byggförvaltningen senast X veckor efter anläggningens färdigställande. Se kontaktuppgifter på sida 1.

Bifogas:

Fotodokumentation (obligatoriskt) 

Reviderad situationsplan

Annat: _____

Nedanstående ifylles av sökanden/fastighetsägaren

<p><i>Välj endast ett av alternativen.</i></p> <p>Jag godtar entreprenörens redogörelse.</p> <p><input type="checkbox"/> Jag har följande invändningar mot entreprenörens redogörelse:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande